

Pályázati beszámoló

az Agrárminisztérium által kiírt Települések Zártkerti Földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó teljes fejlesztési támogatása projekt megvalósulásáról

A projekt megvalósulásának helyszíne:

Nemessándorháza 0293/22 hrsz zártkerti út és az út vonulatát követő rész vadkerítéssel való bekerítése a mellékelt térkép szerint.

A projekt támogatott (100%) összege:

8.997.495 Ft.

Az elszámolt összeg:

9.041.485 Ft

Mint pályázati anyagunkban is leírtuk a Nemessándorháza 0293/22 hrsz számú zártkerteket megközelítő útszakasz szinte járhatatlan minőségű volt. Aggodalmunkat még az is fokozta, hogy a művelés alatt álló területek megközelítése mellett van egy lakóház is ami még lakott ingatlan. Két idős nemessándorházi állandó lakos lakja. Ők napi szinten gondozást igényelnek, amit a házi szociális gondozó, valamint a falugondnok lát el. Ezen indokok figyelembevételével nyújtottuk be pályázatunkat és nagy örömünkre szolgált, hogy nyertes lett pályázatunk. Zártkerti utak felújításához a vadkerítés létesítése feladatot társítottuk. Indokunk a vadállomány kiszorítása élő helyükre, külterületükre, az erdőkbe. Nagyon sok bejelentés érkezett önkormányzatunkhoz a vadállomány káros tevékenységéről, a zártkertekben való jelenlétről. Az út felújításával a zártkertek megközelítése megoldódott. A tulajdonosok lényegesen egyszerűbben jutnak el tulajdonuk megközelítéséhez. A kint lakók ellátása is megoldódott, mert autóval is megközelíthető a két ellátott. Valamint egészségügyi ellátásuk is biztosított. A csatolt képek is mutatják. A vadkerítés telepítésével reméljük, megoldódik a gazdák panasa csökken a vadak károkozásáról. A vadkerítés megépítése a falu lakosainak összefogásával épült meg, társadalmi munkával. Mint az elszámolás is tartalmazza, hogy a társadalmi munkán kívül önkormányzatunk még 43.990Ft-tal, valamint a műszaki ellenőr munkájának a díjával is hozzájárult, hogy ez a pályázat sikeresen befejeződjön.

Valamint tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a zártkerti út felújítás kapcsán megvalósult az az útszakasz felújítása is, ami a főutat összeköti a zártkerti útszakasszal. Annak felújítási költsége: 3.272.688 Ft volt.

Kérem önöket beszámolómmal elfogadására!

Nemessándorháza, 2020. 09. 11.

Tisztelettel, Antal Sándorné
polgármester

21







